

PROSJEKTRAPPORT

Rapporten sendes inn umiddelbart etter avsluttet prosjekt. Hvis prosjektet ikke er avsluttet innen 1. juli samme rotaryår som bidraget er mottatt, skal det sendes delrapport. Sluttrapport sendes etter avsluttet prosjekt. Hvis prosjektet ikke er avsluttet innen avtalt tid (se retningslinjer om rapporteringsrutiner) skal hele beløpet tilbakebetales.

Signert og skannet versjon sendes sammen med kopi av alle kvitteringer og kontoutskrift(er) til TRF-ansvarlig, Rune Bye, drfc.2305@rotary.no. Postadresse : Østhagvegen 17, 2387 Brumunddal.

Rotaryklubb: Volda Rotaryklubb	Sluttrapport: Periode: 2013-14
Prosjektnavn: Gapahukar ved turstiar/ turveggar	Total budsjettamme: Kr. 120.000,-

Gi en kort beskrivelse av prosjektet, hvem er målgruppen og hvilken effekt prosjektet har hatt:

Ved søknad hadde prosjektet ei røme på Kr 60.000,-

Det viste seg snart at nærmiljøet ville støtte prosjektet mykje meir og det vart derfor vedteke å bygge 2 større gapahukar i Volda sentrum sitt nære turområde. Den første gapahuken (Heltnelihuken) vart ferdigstillt 01.07.2014. Besøksboka til Heltnelihuken viser ca. 1200 besøkande frå 01.07. til 01.11. Den andre gapahuken (Prestsæterhuken) vart ferdig i slutten av oktober. Besøksboka viser at over 200 personar var innom i sluttfasen av bygginga og dei rosa Volda Rotaryklubb for arbeidet med gapahukane.

Målgruppa er turgåarar i alle aldrar, ikkje minst pensjonistar og barnehagar.

Sitat av folkehelsekoordinatoren i Volda Kommune.: Dette er eit positivt løft for folkehelsa.

Virkelig Prosjektstart:

Våren 2014

Virkelig Prosjektslutt:

November 2014

Hvor mange har hatt nytte av prosjektet:

Gapahukane vil kome til å ha besøk av 3-4000 personar årlig

Eventuelle vesentlige samarbeidspartnere i prosjektet navngis og roller beskrives:

Dei største økonomiske bidragsytarane har vore : Volda kommune og Sparebanken Møre.

Sjå vedlegget over økonomisk støtte og støtte som ikkje er fakturert.

Hvor mange rotarianere har deltatt i prosjektet:

20-30 rotarianarar har deltek aktivt i prosjektet

Hva har disse gjort:

Prosjektering , planlegging, organisering og aktiv dugnadsinnsats.

PROSJEKTREGNSKAP		Kr.
Direkte utgifter til materiell og kjøp av tjenester, spesifiser, leverandør		
Fakturerte kostnader. Sjå vedlagt spesifikasjon.		112.859
Bank omkostningar		50
Avsett til vedlikehald		5.444
SUM Prosjektutgifter		118.303

FINANSIERING		Kr.
Støtte fra District Grant		5.207
Klubbens egenkapital		23.096
Annen finansiering, angi fra hvem		
Direkte finansiell støtte. Sjå vedlagt spesifikasjon		90.000
Sum Finansiering (skal være like Sum Prosjektutgifter)		118.303

Vedlegg:

Oversikt over økonomisk støtte og ikkje fakturert støtte.
Oversikt med referanse for inn/ut av prosjektkonto 3991 08 27999.
Kontoutskrifter.
Fakturakopier.

Den reelle verdien av prosjektet kjem fram når ein les oversikta av støtta til prosjektet

Det har vorte utført om lag 560 dugnadstimar.


Verdien av dugnadstimane: 560 timar a kr 200 = Kr. 112.000,-

Ei anna positiv side ved prosjektet er at klubben i prosjekt perioda har fått fleire nye medlemar.

Ved å underskrive denne rapporten bekrefter jeg at det mottatte bidrag er brukt i samsvar med prosjektsøknaden og i tråd med Rotary Foundations prinsipper og at opplysningene er korrekte.

Originale kvitteringer for alle utgifter beholdes i minst fem år for eventuell revisjon.

Sted og dato: Voivik 11.11 2014



President



Prosjektleder